ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ .....

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ (1)

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:- Asphalting to roads at Sai Archade-G Ramaiah and surrounding areas in ward no:03 Yelahanka Satellite Town Sub Division ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇ.ಓ.ಟಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:-1) ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ: BBMP/EE/YNK.D/W.O/193/ 2019-20, dt:10-11-2020

2) ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ:**003-20-000076**

3) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ದಿ:

*****

1) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03, ಅಟ್ಟೂರು ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Asphalting to roads at Sai Archid Ramaiah and surrounding areas in ward no:03 Yelahanka Satellite Town Sub Division ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯು ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು M/s Technical Manager (west), KRIDL ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದಿನಾಂಕ:10-11-2019 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ವತಿಯಿಂದ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಒಳಚರಂಡಿ ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 30-07-2022 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಒಟ್ಟು 887 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 212 ದಿನಗಳು ವಿಳಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

2) ಆದುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿ:30-08-2021 ರಂದು ಭಾಗಶಃ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿನಾಂಕ:31-12-2021ಕ್ಕೆ 675 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಭಕ್ಕೆ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

3) ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 30-07-2022 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಒಟ್ಟು 887 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 212 ದಿನಗಳು ವಿಳಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ವಿಷಯ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ

ಆದುದರಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ 675 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 212 ದಿನಗಳು ವಿಳಂಭ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ / ವಿಧಿಸದೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 212 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

4)

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಅಟ್ಟೂರು, ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-64.

5) ಕಿ.ಟಿ (ಯು.ಟಿ)

ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (4) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೆ ಪೆಡಂ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ದಿನಾಂಕ 31-12-2021 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು. ಪ್ರಕಟಿತ ಪೆಡಂ ಗುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟು 212 ದಿನಗಳನ್ನು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ 212 ದಿನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಂತೆ ದಂಡವಾಗಿ ರೂ 100/- ನಂತೆ ಕೆಂಪ ಲಿಫ್ಟ್ EOT ಅನ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ

ಕಿ.ಟಿ (ಯು.ಟಿ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

EXTENSION OF TIME PROPOSAL

1	Name of work	Asphalting to roads at Sai Archade-G Ramaiah and surrounding areas in ward no:03 Yelahanka Satellite Town Sub Division
2	Amount of work portion	
3	Estimated Cost Rs. in lakhs	
4	Name of Contractor	M/s Technical Manager (west), KRIDL
5	Agreement no	EE/YNK.D/AG/179/2019-20, dt:08-11-2019
6	No and date under which work order issued	BBMP/EE/YNK.D/W.O/193/2019-20, dt:10-11-2020
7	Time limit orriginally fixed for completion	90 days
8	Date of application by the contractor for granting time exten.., Time Exten..,	31/12/2021
9	Date of receipt of application in the Sub Division office	
10	Extension granted if any	1) Due to BWSSB & Cauvery pipe line works
	I	
	II	
11	Work carried out by the contractor during the original period stipulated in the contract	25.0%
12	Work carried out during 1st extension	50%
13	Work carries out during 2nd extension	75%

14	Work carries out during 3rd extension	100%
15	Time now applied for	212 Days (30/7/2022)
16	Date of recommanding time 2nd extension	Yes
17	Date of recommanding time 3rd extension	Yes
18	Weather the original application of the contractor is enclosed	Yes
19	Balance of remaining work	-
20	Probable time required for completion of remaining work	30/7/2022
21	Cost work charged establishment charged on the work after the expairy original period	-
22	Weather notice as per clause of contract has been issued	-
23	Remarks of the AEE and the daily rate of penalty proposed	-
24	Remarks of the EE and the daily rate of penalty proposed	Rs 100/- per day penalty may be imposed.

Assistant Engineer

Assistant Executive Engineer

Executive Engineer
Yelahanka Division, Bangalore-64

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ